

**ПРОЦЕНТ ГОТОВНОСТИ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ
МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска
на 25.12.2025 г.**

ДАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	ГОТОВНОСТЬ (%)	ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
12.12.2025	30%	Кровля. Закатано 1000 м2 в 1 слой кровельного покрытия.
12.12.2025	100 %	Кровля. Замена водосточных воронок – 8 шт.
18.12.2025	10%	Очистка стен от побелки, покраски и обоев (коридор 4 этажа).
19.12.2025	80 %	Демонтаж сантехники (унитазы) в туалетах (1, 2, 3, 4 этажи)
19.12.2025	30 %	Демонтаж сантехники (раковины) в туалетах (1, 2, 3, 4 этажи)
19.12.2025	90 %	Демонтаж перегородок в туалетах мальчиков и девочек (2 этаж)
19.12.2025	80 %	Демонтаж настенной плитки в туалетах (4 этаж)
20.12.2025	80 %	Демонтаж напольной керамической плитки в туалетах (4 этаж)
20.12.2025	5 %	Демонтаж цементной стяжки напольного покрытия в туалетах (4 этаж)