

**ПРОЦЕНТ ГОТОВНОСТИ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ МАОУ
«СОШ № 3» г. Горнозаводска
на 30.04.2026 г.**

ДАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	ГОТОВНОСТЬ (%)	ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
14.01.2026 г.	5 %	Кровля. Закатано 1000 м2 в 1 слой кровельного покрытия.
		Кровля. Замена водосточных воронок – 8 шт.
		Очистка стен от побелки, покраски и обоев (коридор 4 этажа).
		Демонтаж сантехники (унитазы) в туалетах
		Демонтаж сантехники (раковины) в туалетах
		Демонтаж перегородок в туалетах мальчиков и девочек (2 этаж)
		Демонтаж настенной плитки в туалетах (4 этаж)
		Демонтаж напольной керамической плитки в туалетах (4 этаж)
20.01.2026 г.	6 %	<ul style="list-style-type: none"> 1. Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса (1,2,3,4 этажи); 2. Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток; 3. Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков; 4. Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (1,2,3, 4 этажи)
29.01.2026 г.	7 %	<ul style="list-style-type: none"> 1. Демонтаж потолочных плит в коридоре столовой; 2. Демонтаж системы отопления в столовой; 3. Демонтаж сантехники (раковины, унитазы) по всем 4 этажам; 4. Демонтаж труб системы отопления санузлов (1,2,3,4 этаж); 5. Прокладка стояка водоснабжения в санузлах 4 этажа; 6. Облицовка стен керамической плиткой в санузле 4 этажа
05.02.2026	8%	<ul style="list-style-type: none"> 1. Разборка покрытий полов из линолеума (4 этаж); 2. Облицовка стен керамической плиткой в санузле 4 этажа; 3. Очистка стен от побелки, покраски и обоев (кабинеты 4 этажа).; 4. Штукатурка стен в кабинетах (4 этаж) 5. Штукатурка потолка в кабинетах (4 этаж)
10.02.2026	9%	<ul style="list-style-type: none"> 1.Разборка покрытий полов из линолеума – кабинет медика (1 этаж), кабинет № 35 б (4 этаж); 2.Очистка стен от побелки, покраски и обоев -кабинет № 35 б, рекреация, кабинет психолога, кабинет инженера по охране труда (4 этаж); 3.Демонтаж коридорных оконных блоков – кабинеты № 35, 36; 4.Прокладка стояка водоснабжения в санузлах (3 этаж).
19.02.2026	13%	<ul style="list-style-type: none"> 1.Очистка потолков и стен от побелки, покраски и обоев – коридор 3 этажа, лестничные марши 3 шт., кабинет логопеда, учительская, кабинет заместителя директора, тренерская; 2. Демонтаж коридорных оконных блоков – кабинеты № 31, 32, 33, 34, 37, 38 (4 этаж); 3. Демонтаж настенной плитки – туалеты мальчиков и девочек (2 и 3 этажи); 4.Демонтаж напольной керамической плитки - туалеты мальчиков и девочек (2 и 3 этажи); 5.Демонтаж цементной стяжки напольного покрытия - туалеты мальчиков и девочек (2 и 3 этажи);

		6. Разборка и монтаж (утепление) существующих оконных блоков 3 шт. – кабинет № 36 (4 этаж).
26.02.2026	14 %	1. Очистка потолков и стен от побелки, покраски и обоев – учебные кабинеты № 35, 35 а, 35 в, 36, 37, 38, 39, 30, 31, рекреация, 32, 33, 34 (4 этаж); 3. Штукатурка стен и потолка – туалет девочек (4 этаж); 4. Демонтаж кабеля и датчиков системы АПС (3 и 4 этажи); 5. Демонтаж существующего перильного ограждения (1 лестничный марш); 6. Разборка и монтаж (утепление) существующих оконных блоков 11 шт. – кабинеты № 34, 35, лаборантская физики, туалеты (4 этаж).
05.03.2026	15 %	1. Очистка потолков и стен от побелки, покраски и обоев – учебные кабинеты № 25, 25 а, рекреация, методический кабинет, № 20, № 22 (3 этаж), кабинеты № 1, 2, 8, 11, кабинет заместителя директора (2 этаж); 2. Демонтаж кабеля существующей электропроводки (4 этаж); 3. Демонтаж существующего перильного ограждения основной лестницы; 4. Установка нового перильного ограждения (основная лестница и запасная лестница № 2); 5. Установка новых коридорных оконных блоков 4 шт. – кабинеты № 34, 35, 36 (4 этаж); 6. Разборка и монтаж (утепление) существующих оконных блоков 4 шт. – кабинет № 11, № 1 (2 этаж); 7. Демонтаж стояков труб водоснабжения – левое крыло здания школы (1, 2, 3, 4 этажи); 8. Демонтаж стеновой плитки – пищеблок (1 этаж); 9. Отделочные работы - 1 слой (грунтовка глубокого проникновения) – основная лестница.
12.03.2026	17 %	1. Отделочные работы - 1 слой (грунтовка глубокого проникновения) – запасные лестницы № 2, № 3; 2. Отделочные работы – заделка монтажных швов между стеновыми и потолочными панелями сеткой СПС и обработка монтажных швов смесью «БетонКонтакт»- запасные лестницы № 2, № 3; 3. Отделочные работы – заделка монтажных швов между стеновыми и потолочными панелями сеткой СПС - запасные лестницы № 2, № 3; 4. Отделочные работы – шпаклевка стен и потолка (1 слой) - запасные лестницы № 2, № 3; 5. Отделочные работы – заделка монтажных швов между потолочными панелями сеткой СПС – все помещения в школе на 2, 3 и 4 этажах; 6. Отделочные работы – шпаклевка монтажных швов между потолочными панелями – все помещения в школе на 2, 3 и 4 этажах; 7. Демонтаж старого и установка нового перильного ограждения (запасной выход из актового зала ведущий в холл центральной входной группы, запасная лестница № 3); 8. Разборка и монтаж (утепление) существующих оконных блоков 9 шт. – кабинеты № 32, 33, 36 (4 этаж).

19.03.2026	19 %	<p>1. Отделочные работы – (нанесение основного штукатурного слоя на стены и потолок) – основная лестница, запасные лестницы № 2, № 3, учебные кабинеты № 35, 35 а, 35 в, 36, 37, 38, 39, 31, рекреация, 32, 33, 34, кабинет инженера по охране труда, кабинет педагога-психолога (4 этаж), учительская, № 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, рекреация, кабинет учителя-логопеда (3 этаж), учебные кабинеты № 1, 2, 3, 4, 8, 11 (2 этаж).</p> <p>2. Демонтаж линолеума – актовый зал, кабинеты № 25, 25 а, кабинет учителя-логопеда (3 этаж). Кабинет педагога-библиотекаря и читальный зал (1 этаж).</p> <p>3. Демонтаж кабеля и датчиков системы АПС (1 и 2 этажи);</p> <p>4. Демонтаж коридорных оконных блоков № 35, 35 а, 35 в, 36, 39, 30 (4 этаж);</p> <p>5. Укладка напольного плиточного покрытия в туалетах мальчиков и девочек (4 этаж);</p> <p>6. Монтаж металлического каркаса подвесного потолка туалетах мальчиков и девочек (4 этаж);</p> <p>7. Демонтаж стеновой плитки – вспомогательные помещения пищеблока (1 этаж);</p> <p>8. Очистка потолков и стен от побелки, покраски и обоев – кабинет педагога-библиотекаря и читальный зал, музейное помещение (1 этаж).</p>
26.03.2026	21 %	<p>1. Отделочные работы – (нанесение финишного штукатурного слоя на потолок) – учебные кабинеты № 35, 35 а, 35 в, 36, 37, 38, 39, 31 (4 этаж), рекреация, 32, 33, 34, кабинет инженера по охране труда, кабинет педагога-психолога (4 этаж),</p> <p>2. Демонтаж сетей электропроводки и электроприборов (1, 2, 3, 4 этажи);</p> <p>3. Монтаж новых сетей электроосвещения и электроприборов (светильников) кабинеты № 31, 39 (4 этаж);</p> <p>4. Отделочные работы – (нанесение основного штукатурного слоя на стены и потолок) – (3 и 2 этажи);</p> <p>5. Расчистка стен – подготовка под плитку – туалет мальчиков и девочек (2 этаж);</p> <p>6. Демонтаж потолочного покрытия в столовой (1 этаж);</p> <p>7. Демонтаж системы отопления – частично;</p> <p>8. Разборка и монтаж (утепление) существующих оконных блоков 6 шт. – кабинеты № 37, 38, лаборантская физики, туалеты (4 этаж).</p> <p>9. Демонтаж коридорных оконных блоков – 3 и 4 этаж полностью;</p> <p>10. Установка новых коридорных оконных блоков – 4 этаж полностью;</p> <p>10. Вывоз строительного мусора.</p>

02.04.2026	25 %	<p>1. Отделочные работы – (нанесение финишного штукатурного слоя на потолок) –учительская, учебные кабинеты № 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, рекреация, кабинет учителя-логопеда (3 этаж), учебные кабинеты № 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, тренерская (2 этаж).</p> <p>2. Очистка потолков и стен от побелки, покраски и обоев – кабинет технологии, помещение библиотеки, книгохранилище, помещение музея (1 этаж);</p> <p>3. Демонтаж сетей электропроводки и электроприборов (1, 2, 3, 4 этажи);</p> <p>4. Монтаж новых сетей электроосвещения и электроприборов (светильников) – 4 и 3 этажи 100 %;</p> <p>5. Демонтаж электрических распределительных шкафов – 2 шт. (коридор 4 этажа);</p> <p>6. Отделочные работы – (нанесение основного штукатурного слоя на стены и потолок) – (4, 3 и 2 этажи);</p> <p>7. Отделочные работы - 1 слой (грунтовка глубокого проникновения) – туалет мальчиков и девочек (2 этаж)</p> <p>Укладка настенной плитки в туалетах мальчиков и девочек (3 и 4 этажи);</p> <p>8. Демонтаж системы отопления – 4 этаж 100 %; На лестничных клетках 100 %;</p> <p>9. Разборка и монтаж (утепление) существующих оконных блоков 2 шт. – кабинет № 30 (4 этаж).</p> <p>10. Установка новых коридорных оконных блоков – 3 этаж частично;</p> <p>11. Вывоз строительного мусора 100 %</p>
09.04.2026	29 %	<p>1. Отделочные работы – (нанесение финишного штукатурного слоя на стены) –учительская, учебные кабинеты № 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, рекреация, кабинет учителя-логопеда (3 этаж), учебные кабинеты № 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, тренерская (2 этаж);</p> <p>2. Отделочные работы – (нанесение финишного штукатурного слоя на стены и потолок) – коридоры 2, 3, 4 этажей;</p> <p>3. Демонтаж водопроводных сетей – 1, 2, 3, 4 этажи;</p> <p>4. Монтаж новых водопроводных сетей – туалеты мальчиков и девочек (4 этаж);</p> <p>5. Демонтаж системы отопления – 1, 2, 3 этажи 100 %;</p> <p>6. Разборка и монтаж (утепление) существующих оконных блоков – 2 этаж частично;</p> <p>7. Демонтаж коридорных оконных блоков – 2 этаж 100 %;</p> <p>8. Установка новых коридорных оконных блоков –3 этаж 100%;</p> <p>9. Монтаж слаботочной электропроводки ПО – 4 этаж;</p> <p>10. Демонтаж напольной плитки – пищеблок (1 этаж);</p> <p>11. Вывоз строительного мусора 100 %</p>

16.04.2026	35 %	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отделочные работы – (нанесение финишного штукатурного слоя на стены и потолок) – 3, 4 этажи 100 %; 2. Демонтаж системы отопления в спортивном зале; 3. Укладка настенной плитки в туалетах мальчиков и девочек (2 этаж); 4. Демонтаж потолочных труб водоснабжения и отопления (1 этаж); 5. Демонтаж линолеума (1 этаж); 6. Кровля. Закатано 200 м2 в 1 слой кровельного покрытия. 7. Разборка и монтаж (утепление) существующих оконных блоков – 2 этаж 100 %; 8. Установка новых коридорных оконных блоков – 2 этаж 80 %; 9. Демонтаж электрических распределительных шкафов – 1 шт. (коридор 4 этажа); 10. Монтаж металлического профиля на крыльце школы для укладки керамогранитных плит.
23.04.2026	41%	<ol style="list-style-type: none"> 1) Укладка настенной плитки в туалетах мальчиков и девочек (2, 3, 4 этажи); 2) Разборка и монтаж (утепление) существующих оконных блоков – 1 этаж 100 %; 3) Очистка потолков и стен от побелки, покраски и обоев – кабинет № 7 (2 этаж) кабинет ИЗО, кабинет кулинарии, медицинский кабинет, процедурный кабинет (1 этаж); 4) Демонтаж стояков водоснабжения 100 %; 5) Монтаж стояков водоснабжения (1шт.); 6) Прокладка трассы электрического кабеля в коридоре (4 этаж); 7) Монтаж системы АПС (4 этаж).
30.04.2026	51 %	<ol style="list-style-type: none"> 1) Укладка напольной плитки в туалетах мальчиков и девочек (2, 3, 4 этажи); 2) Демонтаж электрических распределительных шкафов – 2 шт. (коридор 3 этажа); 3) Монтаж системы отопления в гимнастическом зале – 1 этаж; 4) Очистка потолков и стен от побелки, покраски – столовая, коридор (1 этаж), гардероб (2 этаж) 2 вспомогательных помещения; 5) Отделочные работы - 1 слой (грунтовка глубокого проникновения) – кабинет № 7 (2 этаж) кабинет ИЗО, кабинет кулинарии, медицинский кабинет, процедурный кабинет, (1 этаж); 6) Отделочные работы – заделка монтажных швов между стеновыми и потолочными панелями сеткой СПС и обработка монтажных швов смесью «БетонКонтакт»- кабинет № 7 (2 этаж) кабинет ИЗО, кабинет кулинарии, медицинский кабинет, процедурный кабинет (1 этаж); 7) Отделочные работы – шпаклевка стен и потолка (1 слой) – столовая, коридор (1 этаж); 8) Устройство дополнительного дверного проема для входа в туалет МГН (2 этаж); 9) Монтаж керамогранитной плитки на крыльце школы; 10) Вывоз строительного мусора 100 %.