

**ПРОЦЕНТ ГОТОВНОСТИ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ МАОУ
«СОШ № 3» г. Горнозаводска
на 25.06.2026 г.**

ДАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	ГОТОВНОСТЬ (%)	ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
14.01.2026 г.	5 %	Кровля. Закатано 1000 м2 в 1 слой кровельного покрытия.
		Кровля. Замена водосточных воронок – 8 шт.
		Очистка стен от побелки, покраски и обоев (коридор 4 этажа).
		Демонтаж сантехники (унитазы) в туалетах
		Демонтаж сантехники (раковины) в туалетах
		Демонтаж перегородок в туалетах мальчиков и девочек (2 этаж)
		Демонтаж настенной плитки в туалетах (4 этаж)
		Демонтаж напольной керамической плитки в туалетах (4 этаж)
20.01.2026 г.	6 %	Демонтаж цементной стяжки напольного покрытия в туалетах (4 этаж)
20.01.2026 г.	6 %	1. Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса (1,2,3,4 этажи);
		2. Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток;
		3. Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков;
		4. Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (1,2,3, 4 этажи)
29.01.2026 г.	7 %	1. Демонтаж потолочных плит в коридоре столовой;
		2. Демонтаж системы отопления в столовой;
		3. Демонтаж сантехники (раковины, унитазы) по всем 4 этажам;
		4. Демонтаж труб системы отопления санузлов (1,2,3,4 этаж);
		5. Прокладка стояка водоснабжения в санузлах 4 этажа;
		6. Облицовка стен керамической плиткой в санузле 4 этажа
05.02.2026	8%	1. Разборка покрытий полов из линолеума (4 этаж);
		2. Облицовка стен керамической плиткой в санузле 4 этажа;
		3. Очистка стен от побелки, покраски и обоев (кабинеты 4 этажа).;
		4. Штукатурка стен в кабинетах (4 этаж)
		5. Штукатурка потолка в кабинетах (4 этаж)
10.02.2026	9%	1.Разборка покрытий полов из линолеума – кабинет медика (1 этаж), кабинет № 35 б (4 этаж);
		2.Очистка стен от побелки, покраски и обоев -кабинет № 35 б, рекреация, кабинет психолога, кабинет инженера по охране труда (4 этаж);
		3.Демонтаж коридорных оконных блоков – кабинеты № 35, 36;
		4.Прокладка стояка водоснабжения в санузлах (3 этаж).
19.02.2026	13%	1.Очистка потолков и стен от побелки, покраски и обоев – коридор 3 этажа, лестничные марши 3 шт., кабинет логопеда, учительская, кабинет заместителя директора, тренерская;
		2. Демонтаж коридорных оконных блоков – кабинеты № 31, 32, 33, 34, 37, 38 (4 этаж);
		3. Демонтаж настенной плитки – туалеты мальчиков и девочек (2 и 3 этажи);
		4.Демонтаж напольной керамической плитки - туалеты мальчиков и девочек (2 и 3 этажи);
		5.Демонтаж цементной стяжки напольного покрытия - туалеты мальчиков и девочек (2 и 3 этажи);

		6. Разборка и монтаж (утепление) существующих оконных блоков 3 шт. – кабинет № 36 (4 этаж).
26.02.2026	14 %	1. Очистка потолков и стен от побелки, покраски и обоев – учебные кабинеты № 35, 35 а, 35 в, 36, 37, 38, 39, 30, 31, рекреация, 32, 33, 34 (4 этаж); 3. Штукатурка стен и потолка – туалет девочек (4 этаж); 4. Демонтаж кабеля и датчиков системы АПС (3 и 4 этажи); 5. Демонтаж существующего перильного ограждения (1 лестничный марш); 6. Разборка и монтаж (утепление) существующих оконных блоков 11 шт. – кабинеты № 34, 35, лаборантская физики, туалеты (4 этаж).
05.03.2026	15 %	1. Очистка потолков и стен от побелки, покраски и обоев – учебные кабинеты № 25, 25 а, рекреация, методический кабинет, № 20, № 22 (3 этаж), кабинеты № 1, 2, 8, 11, кабинет заместителя директора (2 этаж); 2. Демонтаж кабеля существующей электропроводки (4 этаж); 3. Демонтаж существующего перильного ограждения основной лестницы; 4. Установка нового перильного ограждения (основная лестница и запасная лестница № 2); 5. Установка новых коридорных оконных блоков 4 шт. – кабинеты № 34, 35, 36 (4 этаж); 6. Разборка и монтаж (утепление) существующих оконных блоков 4 шт. – кабинет № 11, № 1 (2 этаж); 7. Демонтаж стояков труб водоснабжения – левое крыло здания школы (1, 2, 3, 4 этажи); 8. Демонтаж стеновой плитки – пищеблок (1 этаж); 9. Отделочные работы - 1 слой (грунтовка глубокого проникновения) – основная лестница.
12.03.2026	17 %	1. Отделочные работы - 1 слой (грунтовка глубокого проникновения) – запасные лестницы № 2, № 3; 2. Отделочные работы – заделка монтажных швов между стеновыми и потолочными панелями сеткой СПС и обработка монтажных швов смесью «БетонКонтакт»- запасные лестницы № 2, № 3; 3. Отделочные работы – заделка монтажных швов между стеновыми и потолочными панелями сеткой СПС - запасные лестницы № 2, № 3; 4. Отделочные работы – шпаклевка стен и потолка (1 слой) - запасные лестницы № 2, № 3; 5. Отделочные работы – заделка монтажных швов между потолочными панелями сеткой СПС – все помещения в школе на 2, 3 и 4 этажах; 6. Отделочные работы – шпаклевка монтажных швов между потолочными панелями – все помещения в школе на 2, 3 и 4 этажах; 7. Демонтаж старого и установка нового перильного ограждения (запасной выход из актового зала ведущий в холл центральной входной группы, запасная лестница № 3); 8. Разборка и монтаж (утепление) существующих оконных блоков 9 шт. – кабинеты № 32, 33, 36 (4 этаж).

19.03.2026	19 %	<p>1. Отделочные работы – (нанесение основного штукатурного слоя на стены и потолок) – основная лестница, запасные лестницы № 2, № 3, учебные кабинеты № 35, 35 а, 35 в, 36, 37, 38, 39, 31, рекреация, 32, 33, 34, кабинет инженера по охране труда, кабинет педагога-психолога (4 этаж), учительская, № 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, рекреация, кабинет учителя-логопеда (3 этаж), учебные кабинеты № 1, 2, 3, 4, 8, 11 (2 этаж).</p> <p>2. Демонтаж линолеума – актовый зал, кабинеты № 25, 25 а, кабинет учителя-логопеда (3 этаж). Кабинет педагога-библиотекаря и читальный зал (1 этаж).</p> <p>3. Демонтаж кабеля и датчиков системы АПС (1 и 2 этажи);</p> <p>4. Демонтаж коридорных оконных блоков № 35, 35 а, 35 в, 36, 39, 30 (4 этаж);</p> <p>5. Укладка напольного плиточного покрытия в туалетах мальчиков и девочек (4 этаж);</p> <p>6. Монтаж металлического каркаса подвесного потолка туалетах мальчиков и девочек (4 этаж);</p> <p>7. Демонтаж стеновой плитки – вспомогательные помещения пищеблока (1 этаж);</p> <p>8. Очистка потолков и стен от побелки, покраски и обоев – кабинет педагога-библиотекаря и читальный зал, музейное помещение (1 этаж).</p>
26.03.2026	21 %	<p>1. Отделочные работы – (нанесение финишного штукатурного слоя на потолок) – учебные кабинеты № 35, 35 а, 35 в, 36, 37, 38, 39, 31 (4 этаж), рекреация, 32, 33, 34, кабинет инженера по охране труда, кабинет педагога-психолога (4 этаж),</p> <p>2. Демонтаж сетей электропроводки и электроприборов (1, 2, 3, 4 этажи);</p> <p>3. Монтаж новых сетей электроосвещения и электроприборов (светильников) кабинеты № 31, 39 (4 этаж);</p> <p>4. Отделочные работы – (нанесение основного штукатурного слоя на стены и потолок) – (3 и 2 этажи);</p> <p>5. Расчистка стен – подготовка под плитку – туалет мальчиков и девочек (2 этаж);</p> <p>6. Демонтаж потолочного покрытия в столовой (1 этаж);</p> <p>7. Демонтаж системы отопления – частично;</p> <p>8. Разборка и монтаж (утепление) существующих оконных блоков 6 шт. – кабинеты № 37, 38, лаборантская физики, туалеты (4 этаж).</p> <p>9. Демонтаж коридорных оконных блоков – 3 и 4 этаж полностью;</p> <p>10. Установка новых коридорных оконных блоков – 4 этаж полностью;</p> <p>10. Вывоз строительного мусора.</p>

02.04.2026	25 %	<p>1. Отделочные работы – (нанесение финишного штукатурного слоя на потолок) – учительская, учебные кабинеты № 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, рекреация, кабинет учителя-логопеда (3 этаж), учебные кабинеты № 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, тренерская (2 этаж).</p> <p>2. Очистка потолков и стен от побелки, покраски и обоев – кабинет технологии, помещение библиотеки, книгохранилище, помещение музея (1 этаж);</p> <p>3. Демонтаж сетей электропроводки и электроприборов (1, 2, 3, 4 этажи);</p> <p>4. Монтаж новых сетей электроосвещения и электроприборов (светильников) – 4 и 3 этажи 100 %;</p> <p>5. Демонтаж электрических распределительных шкафов – 2 шт. (коридор 4 этажа);</p> <p>6. Отделочные работы – (нанесение основного штукатурного слоя на стены и потолок) – (4, 3 и 2 этажи);</p> <p>7. Отделочные работы - 1 слой (грунтовка глубокого проникновения) – туалет мальчиков и девочек (2 этаж)</p> <p>Укладка настенной плитки в туалетах мальчиков и девочек (3 и 4 этажи);</p> <p>8. Демонтаж системы отопления – 4 этаж 100 %; На лестничных клетках 100 %;</p> <p>9. Разборка и монтаж (утепление) существующих оконных блоков 2 шт. – кабинет № 30 (4 этаж).</p> <p>10. Установка новых коридорных оконных блоков – 3 этаж частично;</p> <p>11. Вывоз строительного мусора 100 %</p>
09.04.2026	29 %	<p>1. Отделочные работы – (нанесение финишного штукатурного слоя на стены) – учительская, учебные кабинеты № 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, рекреация, кабинет учителя-логопеда (3 этаж), учебные кабинеты № 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, тренерская (2 этаж);</p> <p>2. Отделочные работы – (нанесение финишного штукатурного слоя на стены и потолок) – коридоры 2, 3, 4 этажей;</p> <p>3. Демонтаж водопроводных сетей – 1, 2, 3, 4 этажи;</p> <p>4. Монтаж новых водопроводных сетей – туалеты мальчиков и девочек (4 этаж);</p> <p>5. Демонтаж системы отопления – 1, 2, 3 этажи 100 %;</p> <p>6. Разборка и монтаж (утепление) существующих оконных блоков – 2 этаж частично;</p> <p>7. Демонтаж коридорных оконных блоков – 2 этаж 100 %;</p> <p>8. Установка новых коридорных оконных блоков – 3 этаж 100%;</p> <p>9. Монтаж слаботочной электропроводки ПО – 4 этаж;</p> <p>10. Демонтаж напольной плитки – пищеблок (1 этаж);</p> <p>11. Вывоз строительного мусора 100 %</p>

16.04.2026	35 %	<ol style="list-style-type: none"> 1. Отделочные работы – (нанесение финишного штукатурного слоя на стены и потолок) – 3, 4 этажи 100 %; 2. Демонтаж системы отопления в спортивном зале; 3. Укладка настенной плитки в туалетах мальчиков и девочек (2 этаж); 4. Демонтаж потолочных труб водоснабжения и отопления (1 этаж); 5. Демонтаж линолеума (1 этаж); 6. Кровля. Закатано 200 м2 в 1 слой кровельного покрытия. 7. Разборка и монтаж (утепление) существующих оконных блоков – 2 этаж 100 %; 8. Установка новых коридорных оконных блоков – 2 этаж 80 %; 9. Демонтаж электрических распределительных шкафов – 1 шт. (коридор 4 этажа); 10. Монтаж металлического профиля на крыльце школы для укладки керамогранитных плит.
23.04.2026	41%	<ol style="list-style-type: none"> 1) Укладка настенной плитки в туалетах мальчиков и девочек (2, 3, 4 этажи); 2) Разборка и монтаж (утепление) существующих оконных блоков – 1 этаж 100 %; 3) Очистка потолков и стен от побелки, покраски и обоев – кабинет № 7 (2 этаж) кабинет ИЗО, кабинет кулинарии, медицинский кабинет, процедурный кабинет (1 этаж); 4) Демонтаж стояков водоснабжения 100 %; 5) Монтаж стояков водоснабжения (1шт.); 6) Прокладка трассы электрического кабеля в коридоре (4 этаж); 7) Монтаж системы АПС (4 этаж).
30.04.2026	51 %	<ol style="list-style-type: none"> 1) Укладка напольной плитки в туалетах мальчиков и девочек (2, 3, 4 этажи); 2) Демонтаж электрических распределительных шкафов – 2 шт. (коридор 3 этажа); 3) Монтаж системы отопления в гимнастическом зале – 1 этаж; 4) Очистка потолков и стен от побелки, покраски – столовая, коридор (1 этаж), гардероб (2 этаж) 2 вспомогательных помещения; 5) Отделочные работы - 1 слой (грунтовка глубокого проникновения) – кабинет № 7 (2 этаж) кабинет ИЗО, кабинет кулинарии, медицинский кабинет, процедурный кабинет, (1 этаж); 6) Отделочные работы – заделка монтажных швов между стеновыми и потолочными панелями сеткой СПС и обработка монтажных швов смесью «БетонКонтакт»- кабинет № 7 (2 этаж) кабинет ИЗО, кабинет кулинарии, медицинский кабинет, процедурный кабинет (1 этаж); 7) Отделочные работы – шпаклевка стен и потолка (1 слой) – столовая, коридор (1 этаж); 8) Устройство дополнительного дверного проема для входа в туалет МГН (2 этаж); 9) Монтаж керамогранитной плитки на крыльце школы; 10) Вывоз строительного мусора 100 %.

08.05.2026	55 %	<ol style="list-style-type: none"> 1. Монтаж эл.проводки освещения - 4 этаж (коридор, классы) 2. Монтаж эл.светильников и эл.проводки в классах 20 и 28, 3 этаж 3. Монтаж слаботочной системы АПС - 3 этаж 4. Расчистка стен и потолков от старой штукатурки в актовом зале (3 этаж), кабинет 5 и коридор (2 этаж) 5. Отделочные работы, 1 слой штукатурки - кабинет 7 (2 эт), кабинет ИЗО, кулинария, мед.каб., процедурный (1 этаж), 2 слоя (грунтовка и штукатурка) каб.2, каб 10, каб. 6(2 этаж) 6. Продолжение монтажа отопления в гимнастическом зале. 7. Расчистка швов между панелями на фасаде здания - 100% 8. Утепление швов между панелями на фасаде здания жгутом " Вилотерм" с заполнением монтажной пеной - по оси М6 в осях М7-М9 (1 сторона, торец актового зала) 9. Расчистка стен на фасаде здания (спортзал) 10. Демонтаж мет.труб отопления и водопровода (разводка под потолком) на 1 этаже. 11. Вывоз мусора - 100%
15.05.2026	59 %	<ol style="list-style-type: none"> 1. Монтаж эл.проводки освещения - 3 этаж (коридор, классы) 2. Монтаж эл.светильников и эл.проводки в классах 21 и 22, 23 (3 этаж) 3. Монтаж слаботочной системы АПС - 3 и 2 этажи 4. Расчистка стен и потолков от старой штукатурки в коридоре (2 этаж) 5. Отделочные работы, финишный слой штукатурки - кабинет 7 (2 эт), кабинет ИЗО, кулинария, мед.каб., процедурный (1 этаж), 2 слоя (грунтовка и штукатурка) каб.2, каб 10, каб. 6(2 этаж) 6. Монтаж отопления в верхнем спортзале и гимнастическом зале. 7. Расчистка швов между панелями на фасаде здания - 80% 8. Утепление швов между панелями на фасаде здания жгутом " Вилотерм" с заполнением монтажной пеной и заделкой герметиком - по оси А и D (фасад со двора, фасад со стороны стадиона). 9. Грунтовка стен фасада, спортзала бетоноконтактом и оштукатуривание стен цем.раствором. 10. Демонтаж мет.труб отопления и водопровода (разводка под потолком) на 1 этаже. 11. Отделка стен и полов керамической плиткой в туалетах 3 и 2 этажей. 12. Установка вентиляционного оборудования в вент.комнате (двигателя).
22.05.2026	60%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Монтаж эл.светильников и эл.проводки в классах 24, 26, 27 (3 этаж) 2. Монтаж слаботочной системы АПС - 3 и 2 этажи 3. Обеспыливание и грунтовка стен бетоноконтактом в коридоре (2 этаж) 4. Отделочные работы, финишный слой штукатурки в классах и процедурном кабинете каб.2, каб 10, каб. 6(2 этаж) 5. Продолжение монтажа отопления в верхнем спортзале и гимнастическом зале. 6. Утепление швов между панелями на фасаде здания жгутом " Вилотерм" с заполнением монтажной пеной и заделкой герметиком " СТИЗ А" - оставшиеся фасады до отм.+3.300 7. Демонтаж мет.труб отопления и водопровода (разводка под потолком) на 1 этаже.

		<p>8. Продолжение работ по отделке стен и полов керамической плиткой в туалетах 3 и 2 этажей.</p> <p>9. Оштукатуривание стен перехода в Актовый зал на 1 слой.</p> <p>10. Кирпичная кладка парапета на кровле Спортзала, кладка в 4 ряда 250мм.</p> <p>Монтаж стояков отопления из мет труб в классах.</p> <p>11. Устройство карнизов из мет профиля по периметру здания снаружи (фойе и Акт.зал).</p>
29.05.2026	61%	<p>1. Монтаж слаботочной системы АПС - коридор 3 этажа</p> <p>2. Штукатурные работы на 1 слой в коридоре 2 этажа</p> <p>2. Отделочные работы, 1-й и 2-й слои (стартовая и универсальная сухие штукатурки) во всех помещениях 1 этажа, кроме кухни и столовой.</p> <p>3. Монтаж отопления в верхнем спортзале и гимнастическом зале.</p> <p>4. Заделка швов между наружными панелями на фасаде здания- 80%</p> <p>5. Оштукатуривание оконных откосов снаружи здания с армированием сеткой СПС</p> <p>6. Демонтаж мет.труб отопления и водопровода (разводка под потолком) на 1 этаже- закончено</p> <p>7. Оштукатуривание стен перехода в Актовый зал и учительской разведки финишный слой.</p> <p>8. Демонтаж подвесных потолков из гипсовой плитки в Актовом зале- 100%</p> <p>9. Оштукатуривание парапета на крыше Спортзала цем.раствором.</p> <p>10. Устройство наплавленной кровли с утеплением в 5 слоев минватой и стяжкой в 2 слоя хризотилцементных листов над Спортзалом - 80%</p> <p>10. Монтаж стояков отопления из мет труб в классах (крыло в осях 24- 31)</p> <p>11. Устройство карнизов из мет профиля по периметру здания снаружи (Спортзал)- 50%</p> <p>12. Окончание работ по облицовке туалета керамической плиткой на 2 этаже в осях 12-14</p> <p>13. Заделка швов коридора 2 этажа с армированием сеткой СПС 4х4мм</p> <p>14.Обшивка стен вент.камеры с устройством шумоизоляции 100мм</p> <p>15. Вывоз мусора на полигон - 60тн</p>
05.06.2026	62%	<p>1. Монтаж слаботочной системы АПС - 4 и 3 этажи 100%</p> <p>2. Монтажа разводки труб отопления в верхнем спортзале и гимнастическом зале – 100%.</p> <p>3. Монтаж стояков отопления на все этажи - 50%</p> <p>4. Оштукатуривание оконных откосов снаружи здания с армированием сеткой СПС - 80%</p> <p>5. Оштукатуривание наружных стен пристроя (Акт.зал) цем.раствором - 100%</p> <p>6. Устройство карнизов из мет профиля по периметру пристроев снаружи (Спортзал и Акт.зал)- 100%</p> <p>7.Подшивка потолка перехода в Спортзал с улицы мет.профилированным листом с утеплением листами пенополистерола в 2 слоя - 100%</p>

		<p>8. Монтаж слаботочной системы АПС - 4 и 3 этажи 100%</p> <p>9. Расчистка стен в фойе от старой штукатурки - 100%</p> <p>10. Оштукатуривание стен начисто (финиш) в помещениях 1 этажа - 60%.</p>
11.06.2026	63%	<p>1. Монтаж слаботочной системы АПС - 2 этаж 30% .</p> <p>2. Монтажа разводки труб отопления на отм. -3.300(1 этаж) - 20%.</p> <p>3. Монтаж стояков отопления на все этажи - 60%</p> <p>4. Окраска наружных откосов - 10%</p> <p>5. Кирпичная кладка карнизов на крыше основного здания школы (6 рядов кладки) - 30%;</p> <p>На здании пристроя Актового зала (7- 9 рядов) - 100%</p> <p>6. Демонтаж перильного ограждения крылец - 20%.</p> <p>Начало монтажа новых перильных ограждений из нержавеющей стали.</p> <p>7. Монтаж слаботочной системы АПС - 2 этаж 15%</p> <p>8. Облицовка стен керамической плиткой в помещении 6 Столовой - 100%</p> <p>9. Продолжение чистовой отделки стен и потолков во всех помещениях здания.</p>
18.06.2026	64%	<p>1. Монтаж слаботочной системы АПС - 2 этаж 50% .</p> <p>2. Монтажа разводки труб отопления (1 этаж) - 50%.</p> <p>3. Монтаж стояков отопления на все этажи - 100%</p> <p>4. Окраска наружных откосов - 50%</p> <p>5. Кирпичная кладка карнизов на крыше основного здания школы (6 рядов кладки) - 100%;</p> <p>6. Оштукатуривание парапетов со всех сторон на основном здании школы - 100%</p> <p>7. Устройство примыканий мягкой кровли к парапетам на основном здании школы (в осях 1-31) - 100%</p> <p>8. Демонтаж перильного ограждения крылец - 90%.</p> <p>9. Монтаж новых наружных перильных ограждений - 30%</p> <p>10. Штукатурка стен в фойе 1-й слой со всеми подготовительными работами и заделкой швов- 50%</p> <p>11. Облицовка стен керамической плиткой в помещении 7 Столовой - 50%</p> <p>12. Чистовая штукатурка стен и потолков на (3 этаж) - 100% (готово под окраску);</p> <p>13. Подшивка 2-го карниза на фасаде спортзала - 50%</p> <p>14. Заделка наружных швов на фасаде основного здания - 90%</p> <p>15. Кровля над переходом в Спортзал - 100%</p> <p>16. Расчистка стен от старой штукатурки в верхнем и нижнем Спортзалах - 10%</p>
25.06.2026	65 %	<p>1.Монтаж слаботочной системы АПС - 1этаж (столовая) - 20% .</p> <p>2. Оштукатуривание парапетов со всех сторон на фасаде актового зала - 100%</p> <p>3. Монтаж новых наружных перильных ограждений - 50%</p> <p>4. Облицовка стен керамической плиткой во всех помещениях Столовой - 20%</p> <p>5. Подшивка 2-го карниза на фасаде Спортзала - 100%</p> <p>6. Заделка наружных швов на фасаде Актового зала-50%</p> <p>7. Оштукатуривание стен в Актовом зале цементной смесью - 50%</p> <p>8. Окраска наружных стен фасада Актового.зала - 50%</p> <p>9. Замена дверного блока в помещении Вентиляции</p> <p>10. Установка нового дверного блока в туалете для МГН.</p> <p>11. Замена оконных блоков в Актовом зале - 50%</p>

		<p>12. Устройство наливных полов со всеми подготовительными работами (обеспыливание, огрунтовка) на 2-м этаже в след. классах - 20, 22, 25, 25А, 27, 28, лаб.химии, лаб.биологии, логопед, учит. раздевалка.</p> <p>13. Расчистка стен от старой штукатурки в спортивном зале и нижнем техническом помещении - 50%</p>
--	--	--