ПРОЦЕНТ ГОТОВНОСТИ ПО КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ ЗДАНИЯ МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска
на 01.10.2026 г.

ДАТА ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ	ГОТОВНОСТЬ (%)	ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ
14.01.2026 г.	5 %	Кровля. Закатано 1000 м2 в 1 слой кровельного покрытия.
		Кровля. Замена водосточных воронок – 8 шт.
		Очистка стен от побелки, покраски и обоев (коридор 4 этажа).
		Демонтаж сантехники (унитазы) в туалетах
		Демонтаж сантехники (раковины) в туалетах
		Демонтаж перегородок в туалетах мальчиков и девочек (2 этаж)
		Демонтаж настенной плитки в туалетах (4 этаж)
		Демонтаж напольной керамической плитки в туалетах (4 этаж)
		Демонтаж цементной стяжки напольного покрытия в туалетах (4 этаж)
20.01.2026 г.	6 %	1. Разборка элементов облицовки потолков с разборкой каркаса (1,2,3,4 этажи); 2. Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток; 3. Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков; 4. Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (1,2,3, 4 этажи)
29.01.2026 г.	7 %	1. Демонтаж потолочных плит в коридоре столовой; 2. Демонтаж системы отопления в столовой; 3. Демонтаж сантехники (раковины, унитазы) по всем 4 этажам; 4. Демонтаж труб системы отопления санузлов (1,2,3,4 этаж); 5. Прокладка стояка водоснабжения в санузлах 4 этажа; 6. Облицовка стен керамической плиткой в санузле 4 этажа
05.02.2026	8%	1. Разборка покрытий полов из линолеума (4 этаж); 2. Облицовка стен керамической плиткой в санузле 4 этажа; 3. Очистка стен от побелки, покраски и обоев (кабинеты 4 этажа).; 4. Штукатурка стен в кабинетах (4 этаж) 5. Штукатурка потолка в кабинетах (4 этаж)
10.02.2026	9%	1.Разборка покрытий полов из линолеума – кабинет медика (1 этаж), кабинет № 35 б (4 этаж); 2.Очистка стен от побелки, покраски и обоев -кабинет № 35 б, рекреация, кабинет психолога, кабинет инженера по охране труда (4 этаж); 3.Демонтаж коридорных оконных блоков – кабинеты № 35, 36; 4.Прокладка стояка водоснабжения в санузлах (3 этаж).
19.02.2026	13%	1.Очистка потолков и стен от побелки, покраски и обоев – коридор 3 этажа, лестничные марши 3 шт., кабинет логопеда, учительская, кабинет заместителя директора, тренерская; 2. Демонтаж коридорных оконных блоков – кабинеты № 31, 32, 33, 34, 37, 38 (4 этаж); 3. Демонтаж настенной плитки – туалеты мальчиков и

		девочек (2 и 3 этажи); 4.Демонтаж напольной керамической плитки - туалеты мальчиков и девочек (2 и 3 этажи); 5.Демонтаж цементной стяжки напольного покрытия - туалеты мальчиков и девочек (2 и 3 этажи); 6. Разборка и монтаж (утепление) существующих оконных блоков 3 шт. – кабинет № 36 (4 этаж).
26.02.2026	14 %	1.Очистка потолков и стен от побелки, покраски и обоев – учебные кабинеты № 35, 35 а, 35 в, 36, 37, 38, 39, 30, 31, рекреация, 32, 33, 34 (4 этаж); 3. Штукатурка стен и потолка – туалет девочек (4 этаж); 4.Демонтаж кабеля и датчиков системы АПС (3 и 4 этажи); 5.Демонтаж существующего перильного ограждения (1 лестничный марш); 6. Разборка и монтаж (утепление) существующих оконных блоков 11 шт. – кабинеты № 34, 35, лаборантская физики, туалеты (4 этаж).
05.03.2026	15 %	1.Очистка потолков и стен от побелки, покраски и обоев – учебные кабинеты № 25, 25 а, рекреация, методический кабинет, № 20, № 22 (3 этаж), кабинеты № 1, 2, 8, 11, кабинет заместителя директора (2 этаж); 2.Демонтаж кабеля существующей электропроводки (4 этаж); 3.Демонтаж существующего перильного ограждения основной лестницы; 4. Установка нового перильного ограждения (основная лестница и запасная лестница № 2); 5. Установка новых коридорных оконных блоков 4 шт.– кабинеты № 34, 35, 36 (4 этаж); 6. Разборка и монтаж (утепление) существующих оконных блоков 4 шт. – кабинет № 11, № 1 (2 этаж); 7. Демонтаж стояков труб водоснабжения – левое крыло здания школы (1, 2, 3, 4 этажи); 8. Демонтаж стеновой плитки – пищеблок (1 этаж); 9. Отделочные работы - 1 слой (грунтовка глубокого проникновения) – основная лестница.
12.03.2026	17 %	1.Отделочные работы - 1 слой (грунтовка глубокого проникновения) – запасные лестницы № 2, № 3; 2. Отделочные работы – заделка монтажных швов между стеновыми и потолочными панелями сеткой СПС и обработка монтажных швов смесью «БетонКонтакт»- запасные лестницы № 2, № 3; 3. Отделочные работы – заделка монтажных швов между стеновыми и потолочными панелями сеткой СПС - запасные лестницы № 2, № 3; 4. Отделочные работы – шпаклевка стен и потолка (1 слой) - запасные лестницы № 2, № 3; 5. Отделочные работы – заделка монтажных швов между потолочными панелями сеткой СПС – все помещения в школе на 2, 3 и 4 этажах; 6. Отделочные работы – шпаклевка монтажных швов между потолочными панелями – все помещения в школе на 2, 3 и 4 этажах; 7. Демонтаж старого и установка нового перильного ограждения (запасной выход из актового зала ведущий в холл центральной входной группы, запасная лестница № 3); 8. Разборка и монтаж (утепление) существующих оконных блоков 9 шт. – кабинеты № 32, 33, 36 (4 этаж).

19.03.2026	19 %	1.Отделочные работы – (нанесение основного штукатурного слоя на стены и потолок) – основная лестница, запасные лестницы № 2, № 3, учебные кабинеты № 35, 35 а, 35 в, 36, 37, 38, 39, 31, рекреация, 32, 33, 34, кабинет инженера по охране труда, кабинет педагога-психолога (4 этаж), учительская, № 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, рекреация, кабинет учителя-логопеда (3 этаж), учебные кабинеты № 1, 2, 3, 4, 8, 11 (2 этаж). 2. Демонтаж линолеума – актовый зал, кабинеты № 25, 25 а, кабинет учителя-логопеда (3 этаж). Кабинет педагога-библиотекаря и читальный зал (1 этаж). 3. Демонтаж кабеля и датчиков системы АПС (1 и 2 этажи); 4. Демонтаж коридорных оконных блоков № 35, 35 а, 35 в, 36, 39, 30 (4 этаж); 5. Укладка напольного плиточного покрытия в туалетах мальчиков и девочек (4 этаж); 6. Монтаж металлического каркаса подвесного потолка туалетах мальчиков и девочек (4 этаж); 7. Демонтаж стеновой плитки – вспомогательные помещения пищеблока (1 этаж); 8. Очистка потолков и стен от побелки, покраски и обоев – кабинет педагога-библиотекаря и читальный зал, музейное помещение (1 этаж).
26.03.2026	21 %	1.Отделочные работы – (нанесение финишного штукатурного слоя на потолок) – учебные кабинеты № 35, 35 а, 35 в, 36, 37, 38, 39, 31 (4 этаж), рекреация, 32, 33, 34, кабинет инженера по охране труда, кабинет педагога-психолога (4 этаж), 2. Демонтаж сетей электропроводки и электроприборов (1, 2, 3, 4 этажи); 3. Монтаж новых сетей электроосвещения и электроприборов (светильников) кабинеты № 31, 39 (4 этаж); 4. Отделочные работы – (нанесение основного штукатурного слоя на стены и потолок) – (3 и 2 этажи); 5. Расчистка стен – подготовка под плитку – туалет мальчиков и девочек (2 этаж); 6. Демонтаж потолочного покрытия в столовой (1 этаж); 7. Демонтаж системы отопления – частично; 8. Разборка и монтаж (утепление) существующих оконных блоков 6 шт. – кабинеты № 37, 38, лаборантская физики, туалеты (4 этаж). 9. Демонтаж коридорных оконных блоков – 3 и 4 этаж полностью; 10. Установка новых коридорных оконных блоков – 4 этаж полностью; 10. Вывоз строительного мусора.

02.04.2026	25 %	1.Отделочные работы – (нанесение финишного штукатурного слоя на потолок) –учительская, учебные кабинеты № 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, рекреация, кабинет учителя-логопеда (3 этаж), учебные кабинеты № 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, тренерская (2 этаж). 2. Очистка потолков и стен от побелки, покраски и обоев – кабинет технологии, помещение библиотеки, книгохранилище, помещение музея (1 этаж); 3. Демонтаж сетей электропроводки и электроприборов (1, 2, 3, 4 этажи); 4. Монтаж новых сетей электроосвещения и электроприборов (светильников) – 4 и 3 этажи 100 %; 5. Демонтаж электрических распределительных шкафов – 2 шт. (коридор 4 этажа); 6. Отделочные работы – (нанесение основного штукатурного слоя на стены и потолок) – (4, 3 и 2 этажи); 7. Отделочные работы - 1 слой (грунтовка глубокого проникновения) – туалет мальчиков и девочек (2 этаж) Укладка настенной плитки в туалетах мальчиков и девочек (3 и 4 этажи); 8. Демонтаж системы отопления – 4 этаж 100 %; На лестничных клетках 100 %; 9. Разборка и монтаж (утепление) существующих оконных блоков 2 шт. – кабинет № 30 (4 этаж). 10. Установка новых коридорных оконных блоков – 3 этаж частично; 11. Вывоз строительного мусора 100 %
09.04.2026	29 %	1.Отделочные работы – (нанесение финишного штукатурного слоя на стены) –учительская, учебные кабинеты № 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, рекреация, кабинет учителя-логопеда (3 этаж), учебные кабинеты № 1, 2, 3, 4, 8, 9, 11, тренерская (2 этаж); 2. Отделочные работы – (нанесение финишного штукатурного слоя на стены и потолок) – коридоры 2, 3, 4 этажей; 3. Демонтаж водопроводных сетей – 1, 2, 3, 4 этажи; 4. Монтаж новых водопроводных сетей – туалеты мальчиков и девочек (4 этаж); 5. Демонтаж системы отопления – 1, 2, 3 этажи 100 %; 6. Разборка и монтаж (утепление) существующих оконных блоков – 2 этаж частично; 7. Демонтаж коридорных оконных блоков – 2 этаж 100 %; 8.Установка новых коридорных оконных блоков –3 этаж 100%; 9.Монтаж слаботочной электропроводки ПО – 4 этаж; 10.Демонтаж напольной плитки – пищеблок (1 этаж); 11.Вывоз строительного мусора 100 %

16.04.2026	35 %	1. Отделочные работы – (нанесение финишного штукатурного слоя на стены и потолок) – 3, 4 этажи 100 %; 2. Демонтаж системы отопления в спортивном зале; 3. Укладка настенной плитки в туалетах мальчиков и девочек (2 этаж); 4. Демонтаж потолочных труб водоснабжения и отопления (1 этаж); 5. Демонтаж линолеума (1 этаж); 6. Кровля. Закатано 200 м2 в 1 слой кровельного покрытия. 7. Разборка и монтаж (утепление) существующих оконных блоков – 2 этаж 100 %; 8.Установка новых коридорных оконных блоков –2 этаж 80 %; 9. Демонтаж электрических распределительных шкафов – 1 шт. (коридор 4 этажа); 10. Монтаж металлического профиля на крыльце школы для укладки керамогранитных плит.
23.04.2026	41%	1) Укладка настенной плитки в туалетах мальчиков и девочек (2, 3, 4 этажи); 2) Разборка и монтаж (утепление) существующих оконных блоков – 1 этаж 100 %; 3) Очистка потолков и стен от побелки, покраски и обоев – кабинет № 7 (2 этаж) кабинет ИЗО, кабинет кулинарии, медицинский кабинет, процедурный кабинет (1 этаж); 4) Демонтаж стояков водоснабжения 100 %; 5)Монтаж стояков водоснабжения (1шт.); 6)Прокладка трассы электрического кабеля в коридоре (4 этаж); 7)Монтаж системы АПС (4 этаж).
30.04.2026	51 %	1) Укладка напольной плитки в туалетах мальчиков и девочек (2, 3, 4 этажи); 2) Демонтаж электрических распределительных шкафов – 2 шт. (коридор 3 этажа); 3)Монтаж системы отопления в гимнастическом зале – 1 этаж; 4) Очистка потолков и стен от побелки, покраски – столовая, коридор (1 этаж), гардероб (2 этаж) 2 вспомогательных помещения; 5) Отделочные работы - 1 слой (грунтовка глубокого проникновения) – кабинет № 7 (2 этаж) кабинет ИЗО, кабинет кулинарии, медицинский кабинет, процедурный кабинет, (1 этаж); 6) Отделочные работы – заделка монтажных швов между стеновыми и потолочными панелями сеткой СПС и обработка монтажных швов смесью «БетонКонтакт»- кабинет № 7 (2 этаж) кабинет ИЗО, кабинет кулинарии, медицинский кабинет, процедурный кабинет (1 этаж); 7) Отделочные работы – шпаклевка стен и потолка (1 слой) - – столовая, коридор (1 этаж); 8)Устройство дополнительного дверного проема для входа в туалет МГН (2 этаж); 9)Монтаж керамогранитной плитки на крыльце школы; 10) Вывоз строительного мусора 100 %.

08.05.2026	55 %	1.Монтаж эл.проводки освещения - 4 этаж (коридор, классы) 2. Монтаж эл.светильников и эл.проводки в классах 20 и 28, 3 этаж 3. Монтаж слаботочной системы АПС - 3 этаж 4. Расчистка стен и потолков от старой штукатурки в актовом зале (3 этаж), кабинет 5 и коридор (2 этаж) 5. Отделочные работы, 1 слой штукатурки - кабинет 7 (2 эт), кабинет ИЗО, кулинария, мед.каб., процедурный (1 этаж), 2 слоя (грунтовка и штукатурка) каб.2, каб 10, каб. 6(2 этаж) 6. Продолжение монтажа отопления в гимнастическом зале. 7. Расчистка швов между панелями на фасаде здания - 100% 8. Утепление швов между панелями на фасаде здания жгутом " Вилотерм" с заполнением монтажной пеной - по оси М6 в осях М7-М9 (1 сторона, торец актового зала) 9. Расчистка стен на фасаде здания (спортзал) 10. Демонтаж мет.труб отопления и водопровода (разводка под потолком) на 1 этаже. 11. Вывоз мусора - 100%
15.05.2026	59 %	1.Монтаж эл.проводки освещения - 3 этаж (коридор, классы) 2. Монтаж эл.светильников и эл.проводки в классах 21 и 22, 23 (3 этаж) 3. Монтаж слаботочной системы АПС - 3 и 2 этажи 4. Расчистка стен и потолков от старой штукатурки в коридоре (2 этаж) 5. Отделочные работы, финишный слой штукатурки - кабинет 7 (2 эт), кабинет ИЗО, кулинария, мед.каб., процедурный (1 этаж), 2 слоя (грунтовка и штукатурка) каб.2, каб 10, каб. 6(2 этаж) 6. Монтаж отопления в верхнем спортзале и гимнастическом зале. 7. Расчистка швов между панелями на фасаде здания - 80% 8. Утепление швов между панелями на фасаде здания жгутом " Вилотерм" с заполнением монтажной пеной и заделкой герметиком - по оси А и D (фасад со двора, фасад со стороны стадиона). 9. Грунтовка стен фасада, спортзала бетоноконтактом и оштукатуривание стен цем.раствором. 10. Демонтаж мет.труб отопления и водопровода (разводка под потолком) на 1 этаже. 11. Отделка стен и полов керамической плиткой в туалетах 3 и 2 этажей. 12. Установка вентиляционного оборудования в вент.комнате (двигатели).
22.05.2026	60%	1. Монтаж эл.светильников и эл.проводки в классах 24, 26, 27 (3 этаж) 2. Монтаж слаботочной системы АПС - 3 и 2 этажи 3. Обеспыливание и грунтовка стен бетоноконтактом в коридоре (2 этаж) 4. Отделочные работы, финишный слой штукатурки в классах и процедурном кабинете каб.2, каб 10, каб. 6(2 этаж) 5. Продолжение монтажа отопления в верхнем спортзале и гимнастическом зале.

		6. Утепление швов между панелями на фасаде здания жгутом " Вилотерм" с заполнением монтажной пеной и заделкой герметиком " СТИЗ А" - оставшиеся фасады до отм.+3.300 7. Демонтаж мет.труб отопления и водопровода (разводка под потолком) на 1 этаже. 8. Продолжение работ по отделке стен и полов керамической плиткой в туалетах 3 и 2 этажей. 9. Оштукатуривание стен перехода в Актовый зал на 1 слой. 10. Кирпичная кладка парапета на кровле Спортзала, кладка в 4 ряда 250мм. Монтаж стояков отопления из мет труб в классах. 11. Устройство карнизов из мет профиля по периметру здания снаружи (фойе и Акт.зал).
29.05.2026	61%	1. Монтаж слаботочной системы АПС - коридор 3 этажа 2. Штукатурные работы на 1 слой в коридоре 2 этажа 2. Отделочные работы, 1-й и 2-й слои (стартовая и универсальная сухие штукатурки) во всех помещениях 1 этажа, кроме кухни и столовой. 3. Монтаж отопления в верхнем спортзале и гимнастическом зале. 4. Заделка швов между наружными панелями на фасаде здания- 80% 5. Оштукатуривание оконных откосов снаружи здания с армированием сеткой СПС 6. Демонтаж мет.труб отопления и водопровода (разводка под потолком) на 1 этаже- закончено 7. Оштукатуривание стен перехода в Актовый зал и учительской раздевалки финишный слой. 8. Демонтаж подвесных потолков из гипсовой плитки в Актовом зале- 100% 9. Оштукатуривание парапета на крыше Спортзала цем.раствором. 10. Устройство наплавляемой кровли с утеплением в 5 слоев минватой и стяжкой в 2 слоя хризотилцементных листов над Спортзалом - 80% 10. Монтаж стояков отопления из мет труб в классах (крыло в осях 24- 31) 11. Устройство карнизов из мет профиля по периметру здания снаружи (Спортзал)- 50% 12. Окончание работ по облицовке туалета керамической плиткой на 2 этаже в осях 12-14 13. Заделка швов коридора 2 этажа с армированием сеткой СПС 4х4мм 14.Обшивка стен вент.камеры с устройством шумоизоляции 100мм 15. Вывоз мусора на полигон - 60тн
05.06.2026	62%	1. Монтаж слаботочной системы АПС - 4 и 3 этажи 100% 2. Монтажа разводки труб отопления в верхнем спортзале и гимнастическом зале – 100%. 3. Монтаж стояков отопления на все этажи - 50% 4. Оштукатуривание оконных откосов снаружи здания с армированием сеткой СПС - 80% 5. Оштукатуривание наружных стен пристроя (Акт.зал) цем.раствором - 100% 6. Устройство карнизов из мет профиля по периметру пристроев снаружи (Спортзал и Акт.зал)- 100%

		7.Подшивка потолка перехода в Спортзал с улицы мет.профилированным листом с утеплением листами пенополистерола в 2 слоя - 100% 8. Монтаж слаботочной системы АПС - 4 и 3 этажи 100% 9. Расчистка стен в фойе от старой штукатурки - 100% 10. Оштукатуривание стен начисто (финиш) в помещениях 1 этажа - 60%.
11.06.2026	63%	1. Монтаж слаботочной системы АПС - 2 этаж 30% . 2. Монтажа разводки труб отопления на отм. -3.300(1 этаж) - 20%. 3. Монтаж стояков отопления на все этажи - 60% 4. Окраска наружных откосов - 10% 5. Кирпичная кладка карнизов на крыше основного здания школы (6 рядов кладки) - 30%; На здании пристроя Актового зала (7- 9 рядов) - 100% 6. Демонтаж перильного ограждения крылец - 20%. Начало монтажа новых перильных ограждений из нержавеющей стали. 7. Монтаж слаботочной системы АПС - 2 этаж 15% 8. Облицовка стен керамической плиткой в помещении 6 Столовой - 100% 9. Продолжение чистовой отделки стен и потолков во всех помещениях здания.
18.06.2026	64%	1. Монтаж слаботочной системы АПС - 2 этаж 50% . 2. Монтажа разводки труб отопления (1 этаж) - 50%. 3. Монтаж стояков отопления на все этажи - 100% 4. Окраска наружных откосов - 50% 5. Кирпичная кладка карнизов на крыше основного здания школы (6 рядов кладки) - 100%; 6. Оштукатуривание парапетов со всех сторон на основном здании школы - 100% 7. Устройство примыканий мягкой кровли к парапетам на основном здании школы (в осях 1-31) - 100% 8. Демонтаж перильного ограждения крылец - 90%. 9. Монтаж новых наружных перильных ограждений - 30% 10. Штукатурка стен в фойе 1-й слой со всеми подготовительными работами и заделкой швов- 50% 11. Облицовка стен керамической плиткой в помещении 7 Столовой - 50% 12. Чистовая штукатурка стен и потолков на (3 этаж) - 100% (готово под окраску); 13. Подшивка 2-го карниза на фасаде спортзала - 50% 14. Заделка наружных швов на фасаде основного здания - 90% 15. Кровля над переходом в Спортзал - 100% 16. Расчистка стен от старой штукатурки в верхнем и нижнем Спортзалах - 10%
26.06.2026	65 %	1.Монтаж слаботочной системы АПС - 1этаж (столовая) - 20% . 2. Оштукатуривание парапетов со всех сторон на фасаде актового зала - 100% 3. Монтаж новых наружных перильных ограждений - 50% 4. Облицовка стен керамической плиткой во всех помещениях столовой - 20% 5. Подшивка 2-го карниза на фасаде Спортзала - 100% 6. Заделка наружных швов на фасаде Актового зала-50%

		7. Оштукатуривание стен в Актовом зале цементной смесью - 50% 8. Окраска наружных стен фасада Актового.зала - 50% 9. Замена дверного блоков в помещении Вентиляции 10. Установка нового дверного блока в туалете для МГН. 11. Замена оконных блоков в Актовом зале - 50% 12. Устройство наливных полов со всеми подготовительными работами (обеспыливание, огрунтовка) на 2-м этаже в след. классах - 20, 22, 25, 25А, 27, 28, лаб.химии, лаб.биологии, логопед, учит. раздевалка. 13. Расчистка стен от старой штукатурки в спортивном зале и нижнем техническом помещении - 50%
03.07.2026	66 %	1. Демонтаж старой кровли в актовом зале - 50% 2. Устройство новой кровли над актовым залом с пароизоляцией, утеплителем в 3 слоя и рулонной кровлей в 1 слой - 50% 3. Расчистка стен от старой штукатурки в Спортзале - 100% 4. Грунтовка стен в Спортзале бетоноконтактом - 100% 5. Оштукатуривание стен в Спортзале на 1 слой - 30% 6. Замена входных дверей - 3 шт. 7. Устройство наливных полов в учебных кабинетах на 4-м этаже - 10% 8. Устройство наливных полов в учебных кабинетах на 3-м этаже - 90% (остался 1 класс) 9. Замена оконных блоков в актовом зале - 70% (по смете) 10. Расчистка наружных швов на фасаде Спортзала - 50% 11. Замена осветительных приборов (светильники) на 3-м этаже (учебные классы, коридоры) - 90% 12. Замена наружного перильного ограждения вокруг центрального крыльца - 100% 13. Вывоз строит. мусора - 80% (2 машины по 10 тонн)
09.07.2026	70 %	1. Замена кровли с установкой водоотводных воронок и примыканием к парапетам на фасаде Актового зала - 100% 2. Расчистка и грунтовка фасадных стен Спортзала - 100% 3. Декоративная штукатурка " шуба" на фасаде Спортзала - 100% 4. Замена дверных блоков на противопожарные - 2 шт. 5. Демонтаж 2-х створчатых дверных блоков ПВХ, выходы из коридоров на лестничные площадки - 100% 6. Замена дверных блоков наружных - 3 шт. 7.Зачистка стен на 2- м этаже отм.0.000, подготовка под окраску - 100% 8. Бурение отверстий в стенах и перекрытиях под сети водопровода и отопления - 70% 9. Устройство наплавляемой гидроизоляции на полу кухни, под плитку - 100% 10. Разводка силовых эл.кабелей под полом на Кухне - 50% 11. Продолжение монтажа отопления и водопровода по всем этажам. 12. Установка светильников на 2-м этаже отм.0.000 - 50% 13.Замена перильных ограждений на крыльцах запасных выходов - 100% 14. Устройство наливных полов (под линолеум) на 4 и 3 этажах - все классы и кабинеты, кроме коридоров. 15. Вывоз мусора - 50%

16.07.2026	72 %	1. Расчистка потолка в нижнем техническом помещении - 50% 2. Декоративная штукатурка " шуба" на фасаде Актового зала - 70% 3. Замена дверных блоков на противопожарные - 5 шт. 4. Монтаж 2-х створчатых дверных блоков ПВХ, выходы из коридоров на лестничные площадки - 50% 5. Бурение отверстий в стенах и перекрытиях под сети водопровода и отопления - 80% 6. Устройство стяжки гидроизоляции на полу Пищеблока, под плитку - 100% 7. Разводка силовых эл. кабелей под полом на Пищеблоке - 60% 8. Продолжение монтажа отопления и водопровода по всем этажам. 9. Установка светильников на 2-м этаже отм.0.000 – 80% 10. Устройство наливных полов (под линолеум) на 4 и 3 этажах - все классы и кабинеты, кроме коридоров. 11. Монтаж слаботочной системы АПС – 1 этаж - 30% 12. Демонтаж оконных блоков в Спортивном зале - 50% 13. Монтаж оконных блоков в Спортивном зале - 25% 14. Установка новой сантехники (раковин) в учебных кабинетах и туалетах – 30 % 15. Вывоз мусора - 100%
23.07.2026	75 %	1. Демонтаж оконных блоков в спортзале и актовом зале с восточной стороны - 100% 2.Монтаж оконных блоков в Спортивном зале – 50 % 3.Демонтаж деревянных полов в Спортивном зале - 20% 4. Наливные полы на 4 этаже - все кабинеты, кроме коридора. 5.Устройство наливных полов на 3- м этаже - 50% 5. Устройство заливных бетонных полов на кухне - 100% 6. Установка моек в классах и туалетах – 50 % 7. Полы из плитки на кухне 1 этажа - 50% 8. Чистовая окраска потолков во всех помещениях школы - 20%
30.07.2026	77 %	1. Демонтаж оконных блоков в Спортивном зале и Актовом зале с западных сторон - 100% 2. Демонтаж деревянных полов в спортзале - 100% 3. Наливные полы на 3- м этаже - 100% 4. Чистовая штукатурка и шпаклевка во всех помещениях школы - 100% 5. Расчистка потолков в техническом помещении (I этаж) - 100% 6. Огрунтовка потолков в техническом помещении (I этаж) - 100% 7. Штукатурка стен на 1 слой в техническом помещении (I этаж) - 100% 8. Чистовая окраска потолков во всех помещениях школы - 70% 9. Окраска декоративной штукатуркой «Шуба» фасадов Спортивного и Актового залов - 90% 10. Демонтаж двупольных дверей (входные группы) - 100% 11. Монтаж новых двупольных дверных блоков (входные группы) - 50%

		12. Монтаж вент. коробов и установка вытяжных зонтов - 90% 13. Установка электроприборов (выключатели, розетки) на этажах во всех помещениях: 4 эт. - 90% 3 эт - 90% 2 этаж- 70% 14. Установка светильников по всем этажам: 4 эт. - 100% 3 эт - 90% 2 этаж - 75% 15. Монтаж слаботочной системы АПС по всей школе - 70% 16. Окраска стен в классах на 4 и 3 этажах - 30% 17. Вывоз мусора на полигон - 20 тн.
06.08.2026	80 %	1. Устройство мет. карнизов на парапетах кровли из оцинкованного металла - 100% 2. Заливка бетонного пола в Спортивном зале с армированием кладочной сеткой, толщ. бет. слоя 60-70мм - 100% 3. Наливные полы на 2-м этаже - 50% 4. Чистовая окраска потолков во всей школе - 80% 5. Окраска стен во всех помещениях на 1 раз 4 этаж - 70% 3 этаж - 70% 2 этаж - 30% 6. Монтаж оконных блоков Спортивном зале - 90% 7. Монтаж труб отопления по классам и кабинетам - 60% 8. Разводка и монтаж системы водоснабжения и канализации по классам и туалетам - 80% 9. Установка моек (умывальников) - 100% 10. Установка светильников на лестничных клетках - 30%
13.08.2026	82 %	1. Наливные полы на 2-м этаже - 100% 2. Наливные полы на 1- этаже - 100% 3. Окраска стен во всех помещениях на 1 раз 4 этаж - 100% 3 этаж - 100% 2 этаж - 90% 4. Окраска стен колером на 2 раза: 4 этаж - 50% 3 этаж - 50% 2 этаж - 30% 1 этаж - 10% 5. Монтаж оконных блоков в Спортивном зале - 100% В Актовом зале - 100% 6. Монтаж труб отопления по классам и кабинетам - 80% 7. Сборка и монтаж приборов отопления (радиаторы) по классам и кабинетам: 3 этаж - 20% 2 этаж - 80% 8. Установка светильников на лестничных клетках - 50% . Вывоз мусора - 10тн

20.08.2026	84 %	1. Окраска стен колером на 2 раза: 4 этаж - 80% 3 этаж - 80% 2 этаж - 40% 1 этаж - 20% 2. Штукатурка откосов в Спортивном зале и Актовом зале - 100% 3. Фасадные работы - 90% 4. Сборка и монтаж приборов отопления (радиаторы) по классам и кабинетам: 3 этаж - 90% 2 этаж - 90% 5. Установка светильников на лестничных клетках - 70% 6. Полы из керамической плитки во всех помещениях - 80% 7. Установка приборов освещения (выключатели, розетки: 4 этаж - 60% 3 этаж - 90% 2 этаж - 90% 8. Установка противопожарных дверей - 100% 9. Настилка линолеума в кабинетах (без плинтусов): 4 этаж - 90% 3 этаж - 10%
28.08.2026	86 %	**1.** Окраска стен колером на 2 раза: 4 этаж - 80% 3 этаж - 80% 2 этаж - 70% 1 этаж - 20% **2.** Фасадные работы - 100% **3.** Сборка и монтаж приборов отопления (радиаторы) в Актовом зале - 100% **4.** Установка светильников на лестничных клетках - 100% **5.** Полы из керамической плитки во всех помещениях - 100% **6.** Установка приборов освещения (выключатели, розетки) 4 этаж - 80% 3 этаж - 90% 2 этаж - 90% **7.** Укладка линолеума (без плинтусов): 4 этаж - 90% 3 этаж - 90% 2 этаж - 70% **8.** Установка сантехнических приборов (мойки, унитазы): 4 этаж- 50% 3 этаж - 50% 2 этаж - 50% **9.** Разводка системы отопления и водопровода (1 этаж) - 50% **10.** Монтаж распред. узла в Бойлерной (отопление, водопровод) - 50%

03.09.2026	88 %	1. Окраска стен колером на 2 раза: 4 этаж - 100% 3 этаж - 90% 2 этаж - 80% 2. Сборка и монтаж приборов отопления по всей школе- 90% 3. Установка приборов освещения (выключатели, розетки: 4 этаж - 100% 3 этаж - 100% 2 этаж - 90% 4. Настилка линолеума (без плинтусов): 4 этаж - 100% 3 этаж - 90% 2 этаж - 90% 1 этаж - 0% 5. Установка сантехнических приборов (мойки, унитазы): 4 этаж- 60% 3 этаж - 60% 2 этаж - 60% 6. Разводка системы отопления и водопровода в цокольном этаже (1 этаж) - 60% 7. Монтаж распред. узла в Бойлерной (отопление, водопровод) - 60%
10.09.2026	90 %	1. Окраска стен колером на 2 раза: 4 этаж - 100% 3 этаж - 100% 2 этаж - 100% 2. Сборка и монтаж приборов отопления по всей школе - 90% 3. Установка приборов освещения (выключатели, розетки) 4 этаж - 100% 3 этаж - 100% 2 этаж - 90% 4. Настилка линолеума: 4 этаж - 100% 3 этаж - 100% 2 этаж - 90% 1 этаж - 0% 5. Монтаж плинтусов: 4 этаж - 50% 3 этаж - 40% 2 этаж - 40% 6. Установка сантехнических приборов (мойки, унитазы): 4 этаж- 70% 3 этаж - 70% 2 этаж - 70% 6. Разводка системы отопления и водопровода (1 этаж) - 70% 7. Монтаж распред. узла в Бойлерной (отопление, водопровод) - 70% 8. Монтаж подвесных потолков в Актовом зале- 60% 9. Монтаж перегородок в туалетах - 70%

17.09.2026	92 %	1. Настилка линолеума: 4 этаж - 100% 3 этаж - 100% 2 этаж - 100% 1 этаж - 0% 2. Монтаж плинтусов: 4 этаж - 90% 3 этаж - 90% 2 этаж - 90% 3. Установка сантехнических приборов (мойки, унитазы): 4 этаж- 80% 3 этаж - 80% 2 этаж - 80% 4. Разводка системы отопления и водопровода (1 этаж) - 80% 5. Монтаж распред. узла в Бойлерной (отопление, водопровод) - 80% 6. Монтаж подвесных потолков в Актовом зале- 100% 7. Монтаж подвесных потолков в Столовой - 50%
24.09.2026	95 %	1. Монтаж плинтусов в здании школы: 4 этаж - 100% 3 этаж - 100% 2 этаж - 100% 2. Установка сантехнических приборов (мойки, унитазы): 4 этаж- 90% 3 этаж - 90% 2 этаж - 90% 3. Разводка системы отопления и водопровода в цокольном этаже (1 этаж) - 90% 4. Монтаж распред.узла в Бойлерной (отопление, водопровод) - 90% 5. Монтаж подвесных потолков в Столовой - 70% 6. Окраска стен лестничных клеток (3 шт) - 100% 7. Полы и стены из керамической плитки - 100% 8. Установка видеокамер - 100% 9. Монтаж освещения на 1 этаже (столовая) - 90% На 4, 3, 2 этажах - 100% 10. Монтаж системы АПС - 95% 11. Установка доводчиков на двери - 85% 12. Установка кабинок ПВХ в туалетах - 100%
01.10.2026	97 %	1. Устройство полов из линолеума (1 этаж) - 70% 2. Установка сантехнических приборов (мойки, унитазы): 4 этаж- 100% 3 этаж - 100% 2 этаж - 90% 1 этаж - 50% 3. Разводка системы отопления и водопровода (1 этаж) - 90% 4. Монтаж распред. узла в Бойлерной (отопление, водопровод) - 100% 5. Уборка помещений, мытьё окон, дверей, полов: 4 этаж - 100%

		3 этаж - 100% 2 этаж - 100% 1 этаж - 20% 6. Монтаж освещения на 1 этаже (столовая) - 90% На 4, 3, 2 этажах - 100% 7. Монтаж системы АПС - 98% 8. Установка доводчиков на двери - 90% 9. Чистовая окраска стен и потолков в спортивном зале и техническом помещении - 100% 10. Устройство плинтусов из керамической плитки во всех помещениях где имеется напольная плитка - 80%
09.10.2026 г.	100 %	Устранение замечаний на 9 октября. 1. Стены коридоров 1 этажа окрашены. 2. Укладка линолеума в помещениях 1 этажа (библиотека и музей) произведена. 3. Установка плинтусов в помещениях 1 этажа произведена. 4. Монтаж подвесного потолка и установка светильников в помещениях 1 этажа выполнены на 50% 5. Трубы- ливневки на 1 этаже окрашены в цвет стен. 6. Укладка линолеума в спортзале 2 этажа произведена. Сварка швов - 100% (без плинтусов) 7. Укладка линолеума в техническом помещении (1 этаж) - 100%. Плинтуса - 100% 8. Порожки у дверей на 3 этаже промыты на 100% 9. Трубы водопровода, канализации и ливневки на 2 этаже промыты на 80%